

Handläggare
Maria Gustafsson**Mottagare**
Kultur- och fritidsnämndenAdministrationsenheten
Kultur- och fritidsförvaltningen

maria.gustafsson@koping.se

Slutredovisning av staty "Kalle Köping" Köpings idrottsplats

Förslag till beslut

- Godkänna slutredovisning av projektet Staty Kalle Köping
- Återföra oförbrukade medel om 44 661 kronor till stiftelsen Köpingsfonden
- Omföra 392 814 kronor till kommunledningsförvaltningen för kostnader som belastat 2021 års resultat.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att leda arbetet med att uppföra en ny staty föreställande fotbollsspelaren "Kalle Köping" Gustafsson.

Våren 2020 inleddes och avslutades en upphandling av statyn, med hjälp av Upphandlingsenheten.

Upphandlingen annonserades som en direktupphandling och fick endast ett anbud som bedömdes inte hålla rätt kvalitet för det konstnärliga uppdraget.

Tre konstnärer som bedömdes vara lämpliga för uppdraget kontaktades därefter. Ingen av dem gav något svar.

Köpings museum förmedlade senare kontakten med konstnären Mitchell Ward, som fick ett skissuppdrag. Efter några förändringar godkändes skissförslaget och Mitchell Ward fick i uppdrag att börja tillverka skulpturen.

Den färdiga statyn transporterades från gjuteriet till Köping i början på januari 2022 och monterades fast i sitt fundament vid IP i april samma år.

Statyn invigdes den 21 maj 2022 med tal, musik och fotbollsmatch på IP. Mer än 200 personer deltog i invigningen och representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, flera av Kommunens politiker, Mitchell Ward, Kalle Köpings ättlingar samt representanter från Svenska Fotbollsförbundet närvarade.

Den gröna stenen som täcker fundamentet av statyn fanns dock inte på plats när

konstverket invigdes och monterades senare, i maj 2023, på grund av förseningar hos leverantören.

Totalt beviljades 785 000 kronor ur stiftelserna Köpingsfonden för att finansiera uppförandet av statyn Kalle Köping. Kostnaderna har totalt uppgått till 740 338 kronor vilket innebär att projektet kostat 44 661 kronor mindre. Totalt har 347 524 kronor belastat projekt 10134 på kultur- och fritidsnämnden. Övriga kostnader om 392 814 kronor har belastat 2021 års resultat på kommunledningsförvaltningen och beror på grund av felaktig bokföring.

Kostnaderna specificeras enligt nedan:

Skissarvode staty	225 000
Gjutning av staty	162 000
Projektsamordning	31 330
Arbetskostnader och material	239 181
Invigningsrelaterade kostnader	82 827
Summa	740 338

Förslaget är därför att återföra onyttjade medel om 44 661 kronor till stiftelsen Köpingsfonden samt omföra 392 814 kronor till kommunledningsförvaltningen för kostnader som belastat 2021 års resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2024

Illustrativa foton

KS 2021-11-18 §118 beslut om finansiering av staty ”Kalle Köping”

Kopia till

Kommunstyrelsen

Maria Gustafsson
Verksamhetschef

Roy Cassé
Enhetschef