

2023-02-21

Kommunstyrelsen

Slutredovisning, Nybyggnation av förskola på del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4 i Kolsva, projekt 61603

Kommunstyrelsen anvisade 2017-08-31, KS § 119, 2 500 000 kr att påbörja och genomföra en projektering av nybyggnation förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar.

Kommunfullmäktige anvisade 2018-06-18, KF § 41, 34 770 000 kr i budget för en nybyggnation av en förskola i Kolsva (Förskola Savannen)

Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Budget	2 500 000
Budget	34 770 000
Totalt	37 270 000

Resultat	Kronor
Total kostnad	37 802 331
Underskott	- 532 331

Kommentar

Ökade bygg- och omkostnader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av nybyggnation av förskola i Kolsva, projekt 61603 med ett underskott på 532 331 kronor


Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef


Stefan Barklund

Interim fastighetschef